

NOTAS:

- 1 - AS MÁQUINAS E OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS NAS REGIÕES TAPUMADAS;
- 2 - AS BETONEIRAS DEVEM SER MONTADAS NAS REGIÕES EFETIVAMENTE EM OBRAS, PODENDO SER REMANEJADAS CONFORME PONTOS INDICADOS;
- 3 - SOMENTE MANter INTERDITAS AS REGIÕES EFETIVAMENTE EM OBRAS;
- 4 - PREVER O MANEJO DOS TAPUMES DAS REGIÕES EM OBRAS CONCLUÍDAS PARA AS REGIÕES EM OBRAS A INICIAR;
- 5 - PREVER SINALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO DOS FLUXOS DE PEDESTRES E VEÍCULOS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES DA UNIDADE SESC;
- 6 - DISPONIBILIZAR BANHEIROS QUÍMICOS E BEBEDOUROS NOS LOCAIS EM OBRAS, ONDE O DESLOCAMENTO ÀS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REFEITÓRIOS FOR SUPERIOR AO NORMATIVO;
- 7 - OS MATERIAIS DEVEM SER MANTIDOS EM BAIAS ADEQUADAS;
- 8 - PREVER PORTAS E PORTÕES DE ACESSO, COM TRANCAS E CADEADOS, NAS REGIÕES TAPUMADAS;
- 9 - OS ACESSOS ÀS INSTALAÇÕES DEVEM SER PRESERVADOS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA (GERADOR, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA, POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS);
- 10- TODOS EQUIPAMENTOS, CONTAINERS, BETONEIRAS E ANDAIMES DEVER SER DEVIDAMENTE ATERRADOS PARA UTILIZAÇÃO;
- 11- PREVER O MENOR IMPACTO POSSÍVEL PARA AS CIRCULAÇÕES DE VEÍCULOS, PEDESTRES E ESTACIONAMENTOS À INSTALAÇÃO DE TAPUMES, SEMPRE COM ALINHAMENTO A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
- 12- PREVER 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA
- 13- MATERIAL DO TAPUME EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL
- 14- TAPUMES ADESIVADOS COM PLACAS DE COMUNICAÇÃO - ARTE DA COMUNICAÇÃO SESC.
- 15- O CANTIEIRO DE OBRA DEVE SER DIMENSIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

00	21/11/24	PROJETO EXECUTIVO	JEFFERSON
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
		REPRESENTANTES:	
		RICARDO DE OLIVEIRA GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA	
DIRETORIA RESPONSABIL :		RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	
UNIDADE SESC CONTAGEM		JEFFERSON ANTÔNIO MARÇAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 173.294/D	
PROJETO LAYOUT - CANTEIRO DE OBRAS ETAPA BÁSICO		ARQUIVO	
CONTEÚDO DISPOSIÇÕES FECHAMENTOS		24_006001-00551-CBT-PE_ORC-CANT_R00.dwg FOLHA: 01/01	
		DATA: 21/11/2024	